

바-2

함평만 해안도로 및 경관 조성

사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 / <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비	85,500백만원
예산성격	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 / <input type="checkbox"/> 비예산		
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기내 / <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	사업기간	2023~ 2027(신규, 계속)
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 시도 <input type="checkbox"/> 함평군 <input type="checkbox"/> 민간		
추진부서	건설교통과 도로시설팀(지역개발과 도시계획팀)	팀 장	양성환 (1961)
		담당자	최주영 (1962)

추진방향

- 기 개설된 지방도 확장, 선형 개선 등 도로 기능개선을 통한 차량 통행불편 해소 및 쾌적한 도로 환경조성
- 미 개설 지방도에 대한 전라남도 업무 협의 지속 추진하여 지방도 개설 추진

추진계획

① 함평만 해안도로 조기준공(지방도 811호선 전 구간 조기 준공)

- 사업명 : 해상재난 대피로 및 대피시설 설치사업
- 위치 : 함평군 손불면 일원
- 사업량 : 도로 개설 L=10.0km(B=9.5m)
[군 : 6.2km(해안 4.1km, 지방 2.1km), 도 : 3.8km(산남3.8km)]
- 총사업비 : 85,500백만원(군비 10,743, 도비 68,743, 국비 3,200, 기타 2,814)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6년)
- 사업시행자 : 전라남도 도로교통과, 함평군 건설교통과
- 추진일정
 - 2022. 6. ~ 12. : 해안도로(군시행구간) 도비 지원 협의
 - 2022. 6. ~ 12. : 도시행구간 예산확보 및 실시설계 협의
 - 2023. 1. : 사업 지속 추진

② **함평만 해안도로 가로수길 조성**[산림공원과(공약: 다-2참조)]

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 11월
- 사업구간 : 돌머리해수욕장 입구 ~ 주포지구 한옥마을(1km)
- 사업비 : 200백만원(도 100, 군 100)
- 사업내용 : 기존 가로수(팽나무) 보식 및 황금개나리 복층식재
황금사철 띠죽지 및 초화류(털머위 등) 식재
- 사업시행자 : 함평군 산림공원과

실행목표

최종목표			연도별 목표		진도율
①	군시행 (공사중) 811호선	해안도로 (L=4.1km)	2022	· 구역 및 실시계획 승인, 공사 착공.	20%
			2023	· 예산 확보 및 공사 추진	50%
			2024	· 공사 준공	100%
		지방도 (L=2.1km)	2022	· 공사 지속 추진	50%
			2023	· 공사 준공	100%
			2024	· 공사 준공	100%
	도시행 (설계중) 811호선	지방도 개설 L=3.8km (순불방조제, 함평장교)	2022	· 실시설계 추진	10%
			2023	· 실시설계 추진	20%
			2024	· 토지보상 및 공사 착공	30%
			2025	· 공사 추진	50%
			2026	· 공사 추진	70%
			2027	· 공사준공	100%
②	군시행	계획 수립	2022	· 조성사업 균특예산 확보	50%
			2023	· 공사 준공	100%

■ 투자계획 (재원조달계획)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2022.7	2023	2024	2025	2026.6	임기후	
총 계		85,500	11,724	4,182	5,600	14,143	15,151	-	13,200	
① 군 시 행	해 안	소 계	15,900	5,806	1,200	4,600	4,143	151	-	-
		국 비	3,200	-	600	1,000	1,600	-	-	-
		도 비	4,943	-	-	3,000	1,943	-	-	-
		군 비	4,943	2,992	600	600	600	151	-	-
		기 타	2,814	2,814	-	-	-	-	-	-
	지 방	소 계	9,600	5,918	2,682	1,000	-	-	-	-
		도 비	3,800	2,000	1,500	300	-	-	-	-
		군 비	5,800	3,918	1,182	700	-	-	-	-
① 도 시 행	손 불 방 조 제	소 계	60,000	-	300	-	10,000	15,000	-	34,700
		도 비	60,000	-	300	-	10,000	15,000	-	34,700

○ 재원 확보대책

- 군시행(해안) 비관리청 사업 신청과 함께 도비 49억 지원 요청
- 군시행(지방) 공사구간 도비 38억 확보 완료, 군비 부족분 확보추진
- 도시행(산남,장교) 재원 확보를 위한 지속적인 업무 협의 추진(도비100%)

■ 기대효과

- 지방도 조기 준공을 통한 지역경제 활성화 및 유사시 재난 대피로로 사용하는 등 주민의 삶의 질 개선