

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

■ 우리 함평군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 연도	투 융 자 심사연도	현재까지 진척율
사포관광지조성사업	23,247	9,768		13,479	2015	2010	42%
함평지구산마을조성및개발사업	7,000	2,529	2,093	2,378	2014	2010	40%
나산농어촌생활용수개발사업	2,120	1,070	1,050		2014	2010	85%
함평천지생태숲조성사업	4,196	33	1,907	2,256	2015	2010	30%
해보농공단지조성사업	18,955	5,537	13,418		2013	2011	65%
대동농어촌생활용수개발사업	2,219	102	2,117		2014	2011	80%
손불하수처리장설치사업	12,502	1,580	5,630	5,292	2014	2012	25%
손불하수관거정비사업	15,470		2,240	13,230	2015	2012	20%
월암지구 마을하수도정비사업	8,705	120	714	7,871	2015	2012	12%
명암축산특화농공단지조성	12,980		1,393	11,587	2014	2012	25%
장애인임대주택 신축	6,800		6,800		2014	2012	5%
함평천지종합복지관 건립	7,100		3,946	3,154	2014	2012	5%
주포지구마을하수도정비사업	5,916	100	1,214	4,602	2015	2012	12%
엄다하수관거정비사업	11,600	100	1,214	10,286	2015	2012	12%
향교지구지표수보강개발사업	5,500	100	300	5,100	2016	2012	20%
함평대동댐매입	6,000		600	5,400	2022	2012	0%
농산물산지유통센터건립	3,650		3,650		2014	2012	20%

▶ (대상사업) 2012년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 '13.6말 현재 추진 중에 있는 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	사포 관광지 조성	담당자	문화관광체육과 박상균 (☎ 320-3255)			
-----	-----------	-----	-----------------------------	--	--	--

필요성 및 기대효과

- 영산강의 수려한 자연경관을 활용한 가족중심의 대표적인 호반 휴양 관광지 조성
- 영산강정비사업, 영산강 뱃길복원, 전리수영발굴 및 사포나루터 복원사업 등과 연계한 녹색 관광클러스터 구축

사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2015년
- 위 치 : 전남 함평군 학교면 곡창리, 월호리 일원
- 사업규모 : 공공기반시설(도로, 상·하수도, 조경, 전망대 등), 숙박,상가, 운동·오락시설, 연수원, 오토캠핑장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,247백만원(국비 7,454, 시군구비 8,170, 기타 7,623)
- 년도별 사업비 현황

재원별	총사업비	'10년	'11년	'12년	'13년	향후투자
계	23,247	3,600	3,545	2,623	0	13,479
국비	7,454		300		0	7,154
군비	8,170	1,600	245		0	6,325
민간	7,623	2,000	3,000	2,623		

추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- 1단계 민간투자 사업 완료 : 기아타이거즈 연수원 건립 및 운동시설 완료
- 우수처리시설(1일 125톤) 설치 완료

향후계획

- 2단계 토지매입 및 공사 시행

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	함평지구 신규마을조성 및 재개발사업	담당자	전략경영과 이수병 (☎ 320-3709)
-----	---------------------	-----	---------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 도시지역이면서도 도로, 상하수도시설등이 부족하고 노후주택이 밀집된 함평리 일원에 대하여 도로, 공원, 주차장 등 기반시설을 확충하여 쾌적하고 살기좋은 주거생활환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 위 치 : 함평군 함평읍 함평리 작곡재 일원
- 시 공 사 : 진남토건(주)
- 사업규모 : A=220,120㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원 (국비 4,900, 시도비 350, 시군구비 1,750)
- 지금까지 집행액 : 4,622백만원(연도별, 재원별 등)

구분	계	2011년	2012년	2013년	2014년	비고
계	7,000	2,100	429	2,093	2,378	
국비	4,900	1,470	300	1,465	1,665	
도비	350	105	21	105	119	
군비	1,750	525	108	523	594	

- 향후 소요액 : 2,378백만원(연도별, 재원별 등)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2012. 2. 21 : 보상계획 열람공고
- 2012. 10. 9 : 주거환경개선사업 시업시행인가
- 2013. 2. 7 : 주거환경개선사업 공사착공

□ 향후계획

- 편입토지구간 지장물 철거(2013년)
- 관로매설 및 포장(2014년)

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	나산 농어촌 생활용수 개발사업	담당자	환경상하수도과 양성환 (☎ 320-3816)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 나산면, 월야면 지역에 상수도시설을 확충하여 안전하고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급함으로써 군민의 공중위생 및 생활환경 개선에 기여 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년 ○ 위 치 : 함평군 나산면, 월야면 일원 ○ 시 공 사 : 광진공영(주), (주)현진토건 ○ 사업규모 : 급배수관로 L=25.0km <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 2,120백만원(국비1,484, 도비187, 군비449) ○ 지금까지 집행액 : 1,723백만원(국비1,206, 도비152, 군비365) ○ 향후 소요액 : 397백만원(국비278, 도비35, 군비84) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 7. 4 : 공사착공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 2 : 공사완료 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	함평천지생태숲조성사업	담당자	산림공원사업소 신명옥 (☎ 320-3752)
-----	-------------	-----	-----------------------------

필요성 및 기대효과

- 산림생물자원의 보전 및 산림환경의 연구·교육·탐방시설 등 설치
- 지구온난화에 대비한 상록활엽수 확대식재 등 특화 생태 숲 조성

사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2015년
- 위 치 : 전남 함평군 대동면 운교리 552-3번지의외 29필지
- 시 공 사 : 함평군산림조합
- 사업규모 : 전시설(생태전망대, 난대전시숲, 난대숲조성),
교육체험시설(숲놀이터, 숲배움터, 생태습지원등),
편익시설(숲속쉼터), 위생시설(상하수도 시설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,196백만원(국비 2,098, 군비 2,098)
- 지금까지 집행액 : 885백만원(국비 442.5, 군비 442.5)
- 향후 소요액 : 3,311백만원(국비1655.5, 군비 1,655.5)

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2011. 1. ~ 11. : 설계 및 심의
- 2012. 12. 28. : 계약일
- 2013. 1. 3. : 공사착공

향후계획

- 2013. 9월 건축, 전기, 정보통신사업 발주 예정
- 모노레일 설치사업을 위한 생태연결통로로 설계 변경

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	해보 농공단지 조성사업	담당자	전략경영과김선철 (☎ 320-3867)
-----	--------------	-----	--------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 기존 농공단지 분양완료로 인한 신규 산단개발의 필요성 대두
- 무분별한 개발을 지양하고 계획적으로 집적화된 산업입지 개발과 고용 창출로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2013년
- 위 치 : 함평군 해보면 용산리 529-1 일원
- 시 공 사 : 함평에코플렉스(주)
- 사업규모 : A=245,430m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,955백만원(국비 5,197, 도비 371, 군비 371, 기타 13,016)
- 지금까지 집행액 : 7,684백만원(국비 1,833, 도비 267, 군비 371, 기타 5,213)

구 분	총사업비	확 보 액			집 행 액			잔 액	비고
		계	'12년	'13년	계	'12년	'13년		
계	18,955	18,955	5,537	13,418	7,684	5,537	2,147	11,271	
국 비	5,197	5,197	900	4,297	1,833	900	933	3,364	
도 비	371	371	216	155	267	216	51	104	
군 비	371	371	371	-	371	371			
민간자본	13,016	13,016	4,050	8,966	5,213	4,050	1,163	7,803	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2012. 7. 11. : 실시계획 승인고시(함평군 고시 제2012-17호)
- 2012. 8. 20. : 사업 협약체결(함평군↔함평에코플렉스(주))
- 2012. 9. 28. : 농공단지 조성사업 착공
- 2013. 2. 28. : 선분양 공고(35개업체 173,429m²)
 - 분양신청 : 24개 업체 150,557m²(87%)
 - 분양계약 : 10개 업체 62,023m²(36%) - 분양대금 5,065백만원
- ※ 현재까지 전체공정율 : 65%(기본 및 실시설계완료, 공사 55%)

□ 향후계획

- 2013. 9. ~ 2013. 12. : 단지조성사업 준공 및 분양 완료

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	대동 농어촌 생활용수 개발사업	담당자	환경상하수도과 양성환 (☎ 320-3816)
-----	------------------	-----	-----------------------------

필요성 및 기대효과

- 대동면, 신광면, 학교면 지역에 상수도시설을 확충하여 안전하고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급함으로써 군민의 공중위생 및 생활환경 개선에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2014년
- 위 치 : 함평군 대동면, 신광면, 학교면 일원
- 시 공 사 : (주)남도, 금도건설(주)
- 사업규모 : 급배수관로 L=14.7km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,219백만원(국비1,554, 도비200, 군비465)
- 지금까지 집행액 : 1,174백만원(국비821, 도비106, 군비247)
- 향후 소요액 : 1,045백만원(국비733, 도비94, 군비218)
 - 2013년 : 945백만원(국비662, 도비85, 군비198)
 - 2014년 : 100백만원(국비71, 도비9, 군비 20)

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 공사착공 : 2013. 03. 29.
- 공사추진 : 공정 80%

향후계획

- 공사완료 : 2014. 9.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	손불 하수처리장 설치사업	담당자	환경상하수도과 장택근 (☎ 320-3545)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 손불면 소재지 등에서 발생하는 하수를 적정 처리하여 함평만 등 공공수역 수질오염을 방지하고, 주거환경 개선 및 보건위생 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 위 치 : 함평군 손불면 산남·대전·월천·석창리 일원
- 시 공 사 : (주)중원리치
- 사업규모 : 하수처리시설 550톤/일, 차집관거 5.58km, 중계펌프장 4개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,502백만원(국비 8,751, 도비 750, 군비 3,001)
- 지금까지 집행액 : 2,961백만원(국비 1,610, 도비 48, 군비 1,303)
- 예산 및 집행내역 (단위:백만원)

구 분		합 계	국비	도비	군비	비고
합 계	예산액	12,502	8,751	750	3,001	
	집행액	2,961	1,610	48	1,303	
2011년	예산액	800			800	
	집행액	800			800	설계비
2012년	예산액	776	640	19	117	
	집행액	776	640	19	117	
2013년	예산액	5,632	4,433	121	1,078	
	집행액	1,385	970	29	386	
2014년	예산액	5,294	3,678	610	1,006	예정액
	집행액					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2011. 6. 23. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2011. 11. 25. : 주민설명회 개최
- 2012. 9. ~ 2013. 3. : 행정절차 이행 완료(공공하수도 설치인가 등)
- 2013. 1. 27. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2013. 8. 14. : 시공업체 선정

□ 향후계획

- 2013. 9. : 공사착공

사업명	손불 하수관거 정비사업	담당자	환경상하수도과 장택근 (☎ 320-3545)
-----	--------------	-----	-----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 손불면 소재지 등에서 발생하는 하수를 적정 처리하여 함평만 등 공공수역 수질오염을 방지하고, 주거환경 개선 및 보건위생 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 위 치 : 함평군 손불면 산남·대전·월천·석창리 일원
- 시 공 사 : 대륙건설(70%), 세진(30%)
- 사업규모 : 하수관거 25.2km, 배수설비 795가구, 맨홀펌프장 7개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,470백만원(국비 10,829, 군비 4,641)
- 지금까지 집행액 : 954백만원(국비 668, 군비 286)
- 예산 및 집행내역 (단위:백만원)

구 분		합 계	국 비	도 비	군 비	비 고
합 계	예산액	15,470	10,829		4,641	
	집행액	954	668		286	
2013년	예산액	2,240	2,000		240	
	집행액	954	668		286	
2014년	예산액	6,967	4,445		2,522	예정액
	집행액					
2015년	예산액	6,263	4,384		1,879	예정액
	집행액					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2011. 6. 23. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2011. 11. 25. : 주민설명회 개최
- 2012. 9. ~ 2013. 3. : 행정절차 이행 완료(공공하수도 설치인가 등)
- 2013. 1. 27. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2013. 5. 8. : 공사착공

□ 향후계획

- 2016. 4. : 공사완료

사업명	월암지구 마을하수도 정비사업	담당자	환경상하수도과 장택근 (☎ 320-3545)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 신광면 소재지 등에서 발생하는 하수를 적정 처리하여 대동제 등 공공수역 수질오염을 방지하고, 주거환경 개선 및 보건위생 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 위 치 : 함평군 신광면 월암·삼덕·백운리 일원
- 사업규모 : 하수처리장 150톤/일, 오수관로 7.48km, 배수설비 350가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,705백만원(국비 6,094, 군비 2,611)
- 지금까지 집행액 : 426백만원(국비 214, 군비 212)
- 예산 및 집행내역 (단위:백만원)

구 분		합 계	국비	도비	군비	비고
합 계	예산액	8,705	6,094		2,611	
	집행액	426	214		212	
2012년	예산액	120			120	
	집행액	120			120	
2013년	예산액	714	500		214	
	집행액	306	214		92	
2014년	예산액	2,500	1,750		750	예정액
	집행액					
2015년	예산액	5,371	3,844		1,527	예정액
	집행액					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 2012. 5. 29. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2012. 9. 7. : 주민설명회 개최
- 2013. 5. 29. : 설계자문(전라남도)
- 2013. 7. 10. : 재원조달 및 공공하수도 인가(전라남도)

□ 향후계획

- 2013. 9. : 행정절차 이행 완료
- 2013. 9. : 공사 발주

사업명	명암 축산특화농공단지 조성사업	담당자	전략경영과 김선철(☎ 320-3867)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 위주의 열악한 산업구조 개선 및 고용창출로 지역경제활성화 ○ 축산물의 산지 도축·가공·유통으로 가축질병 확산 사전 차단 및 축산 소득 증대 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2013년 ~ 2014년 ○ 위 치 : 함평군 학교면 사거리 335-160 (주)우성식품 일원 ○ 사업규모 : A=146,847m² <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 12,980백만원(국비 3,100, 도비 220, 군비 220, 기타 9,440) ○ 지금까지 집행액 : 1,393백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2013년도 : 1,393백만원(국비 1,250, 도비 18, 군비 125) ○ 향후 소요액 : 11,587백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2014년도 : 11,587백만원(국비 1,850, 도비 202, 군비 95, 기타 9,440) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2010.11.30. : 농공단지 사전입지 상담 신청(군→영산강유역환경청) ○ 2010.12. 8. : 사전입지 상담 결과 통보(영산강유역환경청→군) ○ 2011.12.26. ~ 2012.3.22. : 특화농공단지 조성 타당성 조사 용역 시행 ○ 2012. 3.19. : 2013년 신규 농공단지 타당성 조사 결과 통보 (적합 : 농림수산식품부) ○ 2012. 7.25. : 지방재정 투·융자사업 심사(전라남도) ○ 2013. 3.25. : 전략 환경영향평가 용역 시행 ○ 2013. 4.29. : 농공단지 개발계획 및 실시설계 용역 시행 ○ 2013. 5.22. : 문화재 지표조사 완료 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 12. : 산업단지계획(안) 승인신청(군⇒전라남도) ○ 2014. 1. ~ 2014. 12. : 단지조성사업 시행 ○ 2014. 3. ~ 2014. 12. : 선분양공고 및 분양 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	장애인임대주택 신축	담당자	주민복지실 이영건 (☎ 320-3793)
-----	------------	-----	---------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 무지개마을 사업장에서 일하는 장애인과 가족이 함께 거주할 수 있도록 임대
- 더불어 함께 생활할 수 있는 장애인 한옥 임대주택을 건립하여 선진 복지 타운 조성으로 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2014년
- 위 치 : 함평군 학교면 월산리 1234번지(무지개마을 단지내)
- 사업규모 : 한옥 11동(단독주택 10, 관리동 1)
- 사업내용 : 한옥임대주택 19세대(세대당 86㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,800백만원(복권기금 6,074, 군비 726)
- 지금까지 집행액 : 192백만원(군비 192)
- 향후 소요액 : 6,608백만원(복권기금 6,074, 군비 534)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2012. 4. 19 : 장애인 임대주택 신축 복권기금사업 확정
- 2012. 7. 24 : 전라남도 지방재정 투융자 심사완료
- 2013. 7. 17 : 기본 및 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- 2003. 8. : 군 건설기술심의, 도 공사계약심사 등 행정절차 이행
- 2003. 9. : 공사계약 및 착공(2014년 완료예정)

사업명	함평천지 종합복지관 건립	담당자	주민복지실 이영건 (☎ 320-3793)
-----	---------------	-----	---------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 노인복지관과 청소년 문화회관 복합시설 조성으로 재원을 효율적 활용
- 청소년과 노인 등 공동 문화공간 조성으로 세대간 공감 및 복지향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2014년
- 위 치 : 함평군 함평읍 내교리 174번지 일원
- 사업규모 : 지상3층 건축연면적 2,561㎡(부지면적 4,832㎡)
- 사업내용 : 노인복지관, 청소년문화의 집 복합시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,100백만원(국비 1,400, 도비 1,540, 군비 4,160)
- 지금까지 집행액 : 1,733백만원(국비 378, 도비 300, 군비 1,055)
- 향후 소요액 : 5,367백만원(국비 1,022 도비 1,240, 군비 3,105)
 - 2013년 : 2,213백만원(국비 500, 도비 680, 군비 1,033)
 - 2014년 : 3,154백만원(국비 522, 도비 560, 군비 2,072)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2011.11.11 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- 2012.10.31 : 종합복지관 건립 지방재정 투융자심사 완료
- 2013. 1.10 : 매입부지 감정평가 및 매입
- 2013. 2.14 : 종합복지타운 건립 기본 및 실시설계용역 계약
- 2013. 6.27 : 부지조성공사 완료

□ 향후계획

- 2013. 10. : 군 건설기술심의, 도 공사계약심사 등 행정절차 이행
- 2013. 11. : 공사계약 및 착공(2014년 완료예정)

사업명	주포지구 마을하수도 정비사업	담당자	환경상하수도과 장택근 (☎ 320-3545)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 함평읍 석성리 등에서 발생하는 하수를 적정 처리하여 함평만 등 공공수역 수질오염을 방지하고, 주거환경 개선 및 보건위생 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 위 치 : 함평군 함평읍 석성·장년리, 손불면 공산리 일원
- 사업규모 : 하수처리장 175톤/일, 오수관로 8.66km, 배수설비 342가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,916백만원(국비 4,141, 군비 1,775)
- 지금까지 집행액 : 432백만원(국비 232, 군비 200)
- 예산 및 집행내역 (단위:백만원)

구 분		합 계	국비	도비	군비	비고
합 계	예산액	5,916	4,141		1,775	
	집행액	432	232		200	
2012년	예산액	100			100	
	집행액	100			100	
2013년	예산액	1,214	1,000		214	
	집행액	332	232		100	
2014년	예산액	2,515	1,610		905	예정액
	집행액					
2015년	예산액	2,087	1,531		556	예정액
	집행액					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 2012. 9. 27. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2012. 11. 27. : 주민설명회 개최
- 2013. 6. 3. : 설계자문(전라남도)
- 2013. 7. 10. : 재원조달 및 공공하수도 인가(전라남도)

□ 향후계획

- 2013. 9. : 행정절차 이행 완료
- 2013. 9. : 공사 발주

사업명	엄다 하수관거 정비사업	담당자	환경상하수도과 장택근 (☎ 320-3545)
-----	--------------	-----	-----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 엄다면 소재지 등에서 발생하는 하수를 적정 처리하여 함평천 등 공공수역 수질오염을 방지하고, 주거환경 개선 및 보건위생 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 함평군 엄다면 엄다성천·송로·학야화양리 일원
- 사업량 : 하수관거 15.8km, 배수설비 688가구, 맨홀펌프장 15개소
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,600백만원(국비 8,120, 군비 3,480)
- 지금까지 집행액 : 505백만원(국비 284, 군비 221)
- 예산 및 집행내역 (단위:백만원)

구 분		합 계	국비	도비	군비	비고
합 계	예산액	10,935	7,655		3,280	
	집행액	505	284		221	
2012년	예산액	100			100	
	집행액	100			100	
2013년	예산액	1,214	1,000		214	
	집행액	405	284		121	
2014년	예산액	4,715	3,150		1,565	예정액
	집행액					
2015년	예산액	5,571	3,970		1,601	예정액
	집행액					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 2012. 9. 27. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2012. 11. 27. : 주민설명회 개최
- 2013. 6. 3. : 설계자문(전라남도)
- 2013. 7. 10. : 재원조달 및 공공하수도 인가(전라남도)

□ 향후계획

- 2013. 9. : 행정절차 이행 완료
- 2013. 9. : 공사 발주

사업명	향교지구 지표수 보강개발사업	담당자	건설재난관리과 정승호 (☎ 320-3485)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설을 확장·보강하여 안정적인영농생산 기반 조성 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년 ○ 위 치 : 함평군 대동면 향교리 일원 ○ 시 공 사 : 세부시행계획 수립 중 ○ 사업규모 : 저수지 송상 3.5m, 용수로 3.9km <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 5,500백만원(국비 3,800, 시군구비 1,700) ○ 지금까지 집행액 : 100백만원 (2012년) ○ 향후 소요액 : 5,400백만원(국비 3,780, 군비 1,620) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(세부 시행계획 수립중 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 : 2012. 1. ~ 2012. 12. ○ 세부시행계획 수립 중(70%) : 2013. 1. ~ 2013. 12. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 편입 토지 보상 : 2014년 ○ 공사(총괄) 시행 : 2014년 ~ 2016년 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	대동댐 매입	담당자	환경상하수도과 양성환 (☎ 320-3816)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우리군 상수원의 안정적인 확보와 향후 각종 개발에 따른 용수 수요에 대비하기 위해 대동댐 매입하여 상수원 사용 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013년 ~ 2022년 ○ 위 치 : 함평군 대동면 일원 (대동댐) ○ 사업규모 : 대동댐 매입 367필지 1,084천㎡ <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 6,000백만원(군비6,000) ○ 지금까지 집행액 : 없음 ○ 향후 소요액 : 6,000백만원(군비6,000) - 2013 ~ 2022 : 6,000백만원(군비6,000) <p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 목포시와 공유재산 매매계약서(안) 협의중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 매매계약체결 : 2013. 9. ○ 년차별 대금 납부 : 2013년 ~ 2022년 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	농산물산지유통센터 건립사업	담당자	친환경농산과 배관열 (☎ 320-3916)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농산물의 품목별 특성에 맞는 규모화 및 현대화된 산지유통시설을 지원하여 농산물 생산·유통 계열화 거점으로 육성 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013년 ~ 2014년 ○ 위 치 : 손불면 죽암리 904-2외 4필지 ○ 시 공 사 : 손불농협 ○ 사업규모 : 집하장 1,300㎡ 저온저장고 1,650㎡, 선별기 2외 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,650백만원(국비 1095, 도비 329 군비 766, 자담 1,460) ○ 지금까지 집행액 : 없음 ○ 향후 소요액 : 3,650백만원(국비 1095, 도비 329 군비 766, 자담 1,460) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부지확보, 농지전용 협의 완료 ○ 실시설계 완료후 변경중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 및 설계 감리 : 2013. 9. 30까지 ○ 업체선정 및 공사 착공 : 2013. 10. 30까지 ○ 공사완료 : 2014. 2. 28.까지 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역 : 해당없음</p>			