

10-2. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

- 2013회계연도에 우리 함평군이 법령 위반 등으로 감액 받은 내용과 재정분석평가에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

구분 (감액, 증액)	감액/증액 사유	위반지출/ 평가분야와 성적	지방교부세 감액/증액금액
감액	법령위반 과다지출	재난관리기금 목적외 사용	감액 50백만원
감액	수입징수 태만	도로점용료 부과징수 부적정	감액 20백만원
증액	재정분석 우수	2013년 재정분석 우수기관 선정	증액 50백만원

- 2013회계연도에 반영된 금액과 내용을 기재

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

- 우리 함평군에서 '13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
동함평일반산업단지폐수종말처리장 및 도로시설사업	161	0	0	161	2015	2013	10
전남야구 전문타운조성	4,000	2,450	800	750	2014	2013	100%
상곡지구마을 하수도정비사업	5,434			5,434	2016	2013	10
학교하수 관거정비사업	10,496			10,496	2016	2013	10
함평천지구농어촌 마을하수도정비사업	9,243			9,243	2016	2013	9

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	동함평일반산업단지 폐수종말처리장 및 도로시설사업	담당자	전략경영과 김선철 (☎ 061-320-3867)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업단지 조성을 통해 산업수요의 원활한 공급과 산업의 합리적인 배치를 통해 지역 균형개발을 촉진하고 고부가가치 산업 및 미래성장 동력업종을 유지하여 새로운 성장거점 확보와 지역경제 활성화 기여 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014년 ~ 2015년 12월 ○ 위 치 : 전라남도 함평군 대동면 백호·향교리, 학교면 마산·월산리 일원 ○ 규 모 : 도로 L=6.097km, 공원 A=33,813㎡, 폐수처리장 900ton/일 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 16,100백만원 (단위: 백만원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>'13연도</th> <th>'14연도</th> <th>'15연도 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>161</td> <td></td> <td></td> <td>8,100</td> <td>8,000</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>84</td> <td></td> <td></td> <td>4,200</td> <td>4,200</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>77</td> <td></td> <td></td> <td>3,900</td> <td>3,800</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 3.28. : 지방재정 투융자 심사(전라남도) ○ 2013. 6.14. : 폐수처리시설 기본계획 승인(영산강유역환경청) ○ 2014. 5.29. : 폐수처리시설 실시설계 용역 시행(2014.5.29~2015.2.22) ○ 2014. 7.10. : 폐수처리시설 공법선정 추진계획(안) 수립 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 7. : 폐수처리장 공법 기술제안서 제출 공고 ○ 2014. 8. : 폐수처리장 공법 선정 ○ 2014. 11. : 폐수처리장 채용 및 사용협의(영산강유역환경청) ○ 2014. 11. ~ 12. : 계약심사, 건설기술심의 등 행정절차 이행 ○ 2015. 1. ~ 12. : 폐수처리시설 사업 시행 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후	계	161			8,100	8,000	국 비	84			4,200	4,200	시 도 비						시군구비	77			3,900	3,800	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후																																																		
계	161			8,100	8,000																																																		
국 비	84			4,200	4,200																																																		
시 도 비																																																							
시군구비	77			3,900	3,800																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	전남야구전문타운 조성사업	담당자	문화관광체육과 박일규 (☎ 061-320-3256)
-----	---------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 생활체육에 대한 수요증가로 기반시설 구축 필요
- 한국 야구역사를 빛낸 함평 출신 서상국의 야구업적 재조명
- 스포츠 테마형 관광자원화 및 동계 전지훈련장 활용

사업개요

- 위 치 : 함평군 대동면 용성리 400번지 일원
- 사업기간 : 2010. 12. ~ 2014. 6.
- 사업규모 : 야구장 1면 15,000m² 신축
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비30% 군비 70%)
- 주요시설 : 경기장, 주차장, 백스크린, 조명시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,000	2,450	800	750	
국 비	1,200	735	240	225	
시 도 비					
시군구비	2,800	1,715	560	525	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도시계획 및 실시설계 용역 : '09. 5. 7. ~ '10. 12. 13.
- 토목 및 건축공사 착공 : '10. 12. 31.
- 사업계획 변경 승인 : '11. 4. 11.(사업비 증액)
- 토목 및 건축공사 준공 : '13. 6. 18.
- 조경공사 준공 : '14. 4. 28.

향후계획

- 각종 야구대회 유치 및 동계 전지훈련지로 활용
- 스포츠마케팅을 통한 경제 활성화 및 스포츠 관광이미지 제고

사업명	상곡지구 마을하수도 정비사업	담당자	환경상하수도과 장택근 (☎ 061-320-3545)
-----	-----------------	-----	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 마을단위 생활하수를 체계적으로 처리하기 위한 기반시설을 확충하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상
- 수질오염총량관리 시행계획상 2012년 삭감이행시설로 사업시행 절실

□ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016(3년간)
- 위 치 : 함평군 해보면 상곡리, 대창리, 나산면 우치리 일원
- 규 모 : 하수처리시설 110톤/일, 오수관로 10.17km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,434백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,434			714	4,720
국 비	3,804			500	3,304
시 도 비					
시군구비	1,630			214	1,416
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 4. 29. : 설계자문(전라남도)
- 2014. 5. 19. : 재원의 조달 및 사용에 관한 협의(영산강유역환경청)
- 2014. 6. 20. : 건설기술심의(함평군)

□ 향후계획

- 공공하수도 설치인가 : 2014. 7.
- 일상감사 및 계약심사 : 2014. 7.
- 공사발주 : 2014. 8.

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 4,600백만원 ⇒ 5,434백만원(증 834백만원)
- 사업규모 : 오수관로 7.17km ⇒ 10.17km(증 3.0km)
- 변경사유 : 오수관로 연장이 증가(3.0km)되어 총사업비 변경됨

사업명	학교 하수관거 정비사업	담당자	환경상하수도과 장택근 (☎ 061-320-3545)
-----	--------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 마을단위 생활하수를 체계적으로 처리하기 위한 기반시설을 확충하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상
- 학교면 월산리 등에서 발생하는 생활하수가 영산강수계로 유입되어 수질오염 심화

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016(3년간)
- 위 치 : 함평군 학교면 월산리, 마산리, 죽정리, 대동면 백호리 일원
- 규 모 : 하수관거 19.39km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,496백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,496			714	9,782
국 비	7,347			500	6,847
시 도 비					
시군구비	3,149			214	2,935
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 6. 3. : 설계자문(전라남도)
- 2014. 6. 20. : 재원의 조달 및 사용에 관한 협의(영산강유역환경청)
- 2014. 6. 20. : 건설기술심의(함평군)

향후계획

- 공공하수도 설치인가 : 2014. 7.
- 일상감사 및 계약심사 : 2014. 8.
- 계약심의위원회 개최 : 2014. 8.
- 공사발주 : 2014. 8.

사업변경 내역

- 총사업비 : 12,000백만원 ⇒ 10,496백만원(감 1,504백만원)
- 사업규모 : 변경없음
- 변경사유 : 환경부에서 사업비 산정 재조정으로 총사업비 변경됨

사업명	함평천지구 농어촌 마을하수도 정비사업	담당자	환경상하수도과 김도관 (☎ 061-320-3564)
-----	-------------------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 마을단위 생활하수를 체계적으로 처리하기 위한 기반시설을 확충하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상
- 수질오염총량관리 시행계획상 2012년 삭감이행시설로 사업시행 절실

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016(3년간)
- 위 치 : 함평군 함평읍 성남리, 자풍리, 엄다면 신계리, 영흥리 일원
- 규 모 : 하수처리시설 155톤/일, 오수관로 16.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,243백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	9,243			714	8,529
국 비	6,470			500	5,970
시 도 비					
시군구비	2,773			214	2,559
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

- 2014. 6. 19. : 설계자문(전라남도)
- 2014. 6. 25. : 재원의 조달 및 사용에 관한 협의(영산강유역환경청)

향후계획

- 공공하수도 설치인가 : 2014. 8.
- 일상감사 및 계약심사 : 2014. 8.
- 공사발주 : 2014. 9.