

가-2

해보농공단지 확장 배후 산업단지로 조성

사업유형	<input type="checkbox"/> 신 규 / <input checked="" type="checkbox"/> 계 속	총사업비	33,300백만원
예산성격	<input checked="" type="checkbox"/> 예 산 / <input type="checkbox"/> 비예산		
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기내 / <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	사업기간	2022 ~ 2029
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 함평군 <input type="checkbox"/> 민간		
추진부서	지역개발과 산단관리팀	팀 장	김광덕 (1595)
		담당자	민태홍 (1598)

추진방향

- 광주 근교 산업입지 수요 증가에 따른 선제적 대응으로 산업단지 조성을 통한 중소기업 유치 등 지역 산업발전 촉진
- 산업기반시설 확충을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

추진계획

- 사업개요
 - 위 치 : 함평군 해보면 용산리 일원(해보농공단지 인근)
 - 사업개요 : 농공단지 확장 279,235㎡(기존 245,409㎡ ⇒ 변경 524,644㎡)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년)
 - 사 업 비 : 33,300백만원(국비 26,600, 군비 6,700)
 - 유치업종 : 금속가공, 기계제조, 전기장비제조 등(기존 업종),
자동차 산업, 첨단부품, 디지털 정보가전 등(신규 업종)
- 현재까지 추진상황
 - 주민반대로 사업추진이 불가하여 사업계획 취소 : 2023. 12.
 - 신규 산업단지 대상지에 대한 기본 및 타당성 조사 용역 예산확보 후 재추진 : 2024. 12.

실행목표

최종목표	연도별 목표		진도율
해보농공단지 확장	2024	- 타당성검토 용역 추진	10%
	2025	- 주민 의견 수렴 - 타당성검토 용역 완료	20%
	2026	- 신규지구 심사 및 지정	30%
	2027	- 실시설계 및 행정절차 (단지계획 변경 등) 이행	50%
	2028	- 공사착공	90%
	2029	- 사업준공 - 분양 및 입주	100%

투자계획 (재원조달계획)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022.7	2023	2024	2025	2026.6	임기후
계	33,300	0	1,700	600	0	0	13,700	17,300
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-
군 비	33,300	-	1,700	600	-	-	13,700	17,300
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원 확보대책

- 지방소멸대응기금 등을 활용하여 공모사업 계획에 반영, 기금(국비) 및 군비 확보 추진

주민참여 계획

- 유치업종, 시설용지 배치계획 등 농공단지 계획 수립에 따른 농공단지 입주기업체협의회 의견 수렴 등 참여 유도
- 편입토지 협의에 대한 소유자 및 이해관계인 협조

기대효과

- 산업기반시설 확충을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모